



# MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

## Správa z kontroly

### Hlavného kontrolóra mesta Podolíneec k výberovému konaniu na oddelení mestských lesov Podolíneec

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu Mesta Podolíneec správu z kontroly na oddelení mestských lesov – výberové konanie na „Dodávku a inštaláciu oplotenía lesnej škôlky Kyčera“.

#### 1. Súlady so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Mesto Podolíneec ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami smerníc mesta Podolíneec č. 1/2012 zo dňa 23.2.2012 vyzvalo záujemcov o „Dodávku a inštaláciu oplotenía lesnej škôlky Kyčera“ k predloženiu cenových ponúk na vykonanie požadovaných prác na oddelení mestských lesov Mesta Podolíneec.

#### 2. Vyhlásenie výzvy

Výzva č.2013/2 „Dodávka a inštalácia oplotenía lesnej škôlky Kyčera“ zo dňa 18.2.2013

#### 3. Termín vykonanej kontroly

Výsledky vyhlásenej výzvy, dokladov, výkazov prác a vystavených daňových dokladov boli kontrolované v termíne od 15.8.2013 do 23.8.2013.

#### 4. Stanovisko k výzve a celkovej realizácii predmetu zákazky

Na základe podnetu primátorky mesta Podolíneec Mgr. Ivety Bachledovej som v dňoch uvedených v čl. 3 tejto správy vykonal kontrolu k výzve uvedenej v čl. 2 tejto správy. Verejnej súťaži sa zúčastnilo celkovo 7 záujemcov, z ktorých komisia dňa 5.3.2013 vybrala uchádzača s najnižšou cenou.

Práce na oplotení prebiehali v termíne od 26.6.2013 do 14.8.2013 kedy bol predmet dodávky odovzdaný zadávateľom na základe preberacieho protokolu napísaného dňa



# MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

14.8.2013. Za mesto Podolíneec prebral ukončenú zákazku vedúci mestských lesov od realizátora zákazky Jána Dindu.

Fyzickú kontrolu oplotenia som previedol priamo na mieste realizácie predmetu zákazky. Zistil som nasledovné skutočnosti.

Celková dĺžka oplotenia je 338 bm čo je o 38 bm viac ako bola požadovaná vo vyhlásenej výzve. Ostatné parametre predmetu realizácie zákazky odpovedajú skutočnostiam uvedeným vo výzve okrem rozmeru oka oplotenia z pôvodne požadovaných rozmerov 100 x 100 mm je použité oborové pletivo, ktoré z môjho pohľadu spĺňa požiadavky, ktoré sú potrebné k ochrane lesnej škôlky.

Celková realizácia oplotenia čo sa týka kvality vykonaných prác je na veľmi zlej úrovni. Víťaz verejnej súťaže previedol práce vo veľmi zlej kvalite. Materiály, ktoré boli použité odpovedajú výzve avšak celková kvalita prevedených prác od estetického uloženia jednotlivých stĺpov cez kvalitu zvarov až po akési „spodné zábrany“ na dvojkrídlovej a jednokrídlovej bráne sú veľmi neprofesionálne prevedené.

Mám pocit, že nie vždy by malo byť hlavným kritériom najnižšia cena, pretože v tomto prípade to takto aj vyzerá.

Tu sa však natíska otázka kontroly pri realizácii zadanej zákazky. Nie je mysliteľné aby v priebehu vykonávania jednotlivých prác nebola prevádzaná kontrola zákazky a v prípade pochybností zo strany zadávateľa upozorniť realizátora prác na nekvalitu prác s následnou opravou nekvalitne prevedenej práce. Ak by sa dôsledne kontroloval priebeh prác zodpovednou osobou potom by k situácii ako je táto nemohlo dôjsť. Taktiež po ukončení prác a konečnom prebratí predmetu dodávky je nemysliteľné aby realizátor prác nedal stavenisko do pôvodného stavu a v miestach lesnej škôlky nechal prebytky stavebného materiálu.

Taktiež v okolí lesnej škôlky sa nachádza kovové pletivo starého oplotenia, ktoré nie je upratané a tým môže dôjsť k poraneniu lesnej zvery, ktorá by prechádzala cez staré nefunkčné oplotenie.

## 5. Konečné stanovisko

Záverom k výsledku mojej kontroly týkajúcej sa verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou nie som veľmi spokojný.

Spokojný som len s výberom uchádzačov a priebehom vykonania verejného výberu výberovou komisiou avšak s realizáciou zadanej zákazky nie.

Kvalita vykonaných prác neodpovedá fakturovanej cene v celkovej výške 8392,50 €, ktorá zohľadňuje zvýšenie dĺžky oplotenia o 38 bm oproti pôvodne kalkulovanej cene ponúknutej vo verejnej výzve.

Navrhujem aby sa po dohode s dodávateľom prác znížila fakturovaná suma za nekvalitu v rozsahu od 10 do 15 % celkovej fakturovanej ceny. Zároveň odporúčam, aby sa v budúcnosti viac dbalo na kontrolovanie subjektov, ktoré vyhrajú verejnú súťaž aby nenastala situácia ako v tomto prípade keď je celková zákazka zrealizovaná v zlej kvalite.



# MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Je potrebné si uvedomiť, že ktokoľvek je členom výberovej komisie či pracovníkom na svojom pracovnom poste malo by každému záležať na tom, že činnosti súvisiace s výberovými konaniami a priamou realizáciou predmetu zákazky smerujú k hospodárnejšiemu nakladania s majetkom mesta či finančnými prostriedkami mesta.

V Podolínci dňa 26.8.2013

Ing. Juraj Zima  
Hlavný kontrolór mesta